


ATA 02/2022



AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DOIS, DIA DOIS, DOIS MIL E QUINTE DOIS REUNIRAM-SE OS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA APAE DO RO-DEIO BASILIO, RS, TENDO COMO LOCAL A SEDE. CANTÃO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE GLOY LUIZ GUTH, DO VICE-PRESIDENTE JOSIASO MÁRCIO PEROTTI, DO PRIMEIRO DIRETOR SECRETÁRIO PASLO ANTONIO GODOLE, DA PRIMEIRA DIRETORA FINANCEIRA BEATRIS TERESA ALBA SPERAFICO E DA DIRETORA MALISETTE FUSIGEC, A REUNIÃO FOI ABERTA PELO PRESIDENTE ÀS 18:30 HORAS. A REUNIÃO TEM POR OBJETIVO ANALISAR O TERMO DE FOMENTO ASSINADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BASILIO, RS, QUE DESTINA UM VALOR DE 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) E USA A CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS JUNTO AO GINÁSIO DA APAE. OS PRESENTES VERIFICARAM QUE O TERMO ESTÁ DE ACORDO COM O PROJETO EXAMINADO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL. DESTA FORMA RECEBEM ESTE VALOR E USANDO O ACOMPANHAMENTO DA SUA APLICAÇÃO DEVEM CRIAR UMA COMISSÃO COMPOSTA PELO DIRETOR DE PATRIMÔNIO ALERI ALBERTO CAZAL, PELA PRIMEIRA DIRETORA FINANCEIRA BEATRIS TERESA ALBA SPERAFICO E PELO PRIMEIRO DIRETOR SECRETÁRIO PASLO ANTONIO GODOLE, OS QUAIS SERÃO RESPONSÁVEIS PELA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO, TOMANDO TODAS AS PROVIDÊNCIAS, TAIS COMO, REALIZAÇÃO DAS TOMADAS DE PREÇOS, SUAS ANÁLISES, CONTRATACIONES, COMPRAS, ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CUSTOS JUNTO AO POORR PÚBLICO MUNICIPAL. NADA MAIS HAVENDO A SER TRATADO A REUNIÃO FOI ENCERRADA E COM ISSO A PRESENTE ATA QUE POR MIM PASLO ANTONIO GODOLE, PRIMEIRO DIRETOR SECRETÁRIO FOI LAVRADA E

PRESIDENTE GLOY WIZ GUST.




~~João~~ M. ~~Paula~~ Marimete Maria Fuschiger, ~~Secretaria~~
ATA 04/2022

AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS REUNIAM-SE OS MEMBROS DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS JUSTO AO GINÁSIO DA APAE DE RODEIO BONITO, RS, TENDO COMO LOCAL A SEDE. COSTADO COM A PRESIDENÇA DO PRIMEIRO DE-RETOR SECRETÁRIO PAULO APOSTOLO GONZALEZ, DA PRIMEIRA DE-RETORA FINANCEIRA BEATRIZ TERESA ALBA SPERAFICO E DO DE-RETOR DE PATRIMÔNIO ALBERTO ALBERTO CAZAL, A REUNIÃO FOI ABERTA ÀS 18.30 HORAS E TEVE POR OBJETO ANÁLISE AS TOMADAS DE PREÇOS ESCAMINHADAS USANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RODE-IO BONITO, RS. FORAM ESCAMINHADAS TOMADAS DE PREÇOS SEPARADOS EM TRÊS ÁREAS, OS BEM, UMA PARA A MÃO DE OBRA, OUTRA PARA AS ABERTURAS E UMA TERCEIRA PARA OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS. INICIALMEN-TE A COMISSÃO ANALISOU TODA A DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA, SE-REFICANDO SE OS ENVELOPES ESTASSEM TODOS LACRADOS E CONSTAN-DO ESTAR TUDO EM DIA PASSOU-SE PARA A ABERTURA DAS PROPOS-TAS. PARA A MÃO DE OBRA FORAM SOLICITADAS PROPOSTAS PARA AS EMPRESAS PEROTE CONSTRUÇÕES, GTS ENGENHARIA, CLESTON HEINICA, JULIANO ACAROLI, JOÃO CARLOS RIBEIRO, EIVALDO RO-BERTO NICKHORN E CONSTRUTORA TRES, TENDO SIDO RECEBIDAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS CLESTON HEINICA, EIVALDO ROBERTO NICKHORN E CONSTRUTORA TRES, SENDO A DE MELHOR VALOR A APRESENTADA PELA EMPRESA CLESTON HEINICA, OS BEM, NO VALOR DE R\$ 16.250,00 (DEZESSEIS MIL, DOZENTOS E CINQUENTA REAIS). PARA AS ABERTURAS FORAM SOLICITADAS PROPOSTAS PARA AS EM-PRESAS VIORAÇARA DO MAGIÃO, COMERCIAL MARCOITO E ES-QUADRIAS MIOTTO, TENDO SIDO RECEBIDAS PROPOSTAS DAS TRÊS, SENDO O MENOR VALOR APRESENTADO PELA VIORAÇARA DO

MAGRÃO, OU SEJA, R\$ 9.200,00 (Nove mil e duzentos reais),
 Já para os demais materiais foram encaminhadas sollicitação
 de propostas para as empresas COBE AD, SUPERMILLADO DO
 RIBE, LAURETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ACADOLI MATERIAIS DE
 CONSTRUÇÃO E PEROTTI CONSTRUÇÕES, tendo sido recebidas propos-
 tas da ACADOLI, DA PEROTTI E DA LAURETTI e a melhor propos-
 ta apresentada foi a da ACADOLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
 no valor de R\$ 43.700,00 (Quarenta e três mil e setecentos reais)
 Após analisar as propostas, foram declaradas vencedoras
 as propostas de CLETON HESELA PARA A MÃO DE OBRA, DA UDEA-
 SALTA DO MAGRÃO PARA AS ABELTJEN E DA ACADOLI MATERIAIS DE
 CONSTRUÇÃO PARA OS DEMAIS MATERIAIS. Nada mais havendo a
 ser tratado a reunião foi encerrada e com isso a presente
 ata que por mim Paulo Astorino Goebel, Primeiro Diretor
 Secretário foi lavrada e vai assinada por todos os
 presentes.  

ATA 05/2022

AOS TRÊS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E QUINTE OIS, REUNIRAM-SE OS MEMBROS DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS JUNTO AO GÊNIO DA APAE DE RODEIO BONITO, RS, TENDO COMO LOCAL A SEDE. CONTANDO COM A PRESENÇA DO PRIMEIRO DEPUTADO SECRETÁRIO PAULO ANTONIO GODOLE, DA PRIMEIRA DEPUTADA FINANCEIRA BEATRIZ TERESA ALBA SHERAFIC e DO DIRETOR DE PATRIMÔNIO ALERI ALBERTO CAVAL, A REUNIÃO FOI ABERTA ÀS 18:30 HORAS. A REFERIDA REUNIÃO TEVE POR OBJETIVO FAZER A AVALIAÇÃO FINAL SOBRE A CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS JUNTO AO GÊNIO DA APAE, OBJETO DO TERMO DE FOMENTO ASSINADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO, RS, QUE DESTINOU R\$1.500.000 (CINCO MIL REAIS). ESPECIALMENTE DESTACA-SE QUE AS OBRAS ESTÃO CONCLUÍDAS E EM CONDIÇÕES DE USO. DURANTE A IMPLANTAÇÃO FORAM CUMPRIDAS TODAS AS DETERMINAÇÕES PREVIDAS NO TERMO DE FOMEN-

TO E NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. O PROJETO INICIAL
PREVEU UM INVESTIMENTO DE 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS),
MAS PARA CONSEGUIR FAZER A OBRA FORAM GASTOS R\$
66.077,82 (SESSENTA E SEIS MIL E SETENTA E SETE REAIS
& OITENTA E DOIS CENTAVOS), ISTO SE JUSTIFICA UTILIZAN-
DO O TEMPO PASSADO ENTRE O PROJETO ENCAMINHADO E A
REALIZAÇÃO DA OBRA, PRINCIPALMENTE COM RELAÇÃO À VA-
RIAÇÃO DE PREÇOS DAS MATERIAS PRIMAS, UMA VEZ QUE
COM RELAÇÃO AOS QUANTITATIVOS, NA SUA MAIORIA ABSOLUTA
O QUE FOI PREVISTO NO PROJETO FOI O NECESSÁRIO. CON-
SIDERANDO QUE PARA PODER PRESTAR CONTAS DO VALOR RECE-
BIDO ERA NECESSÁRIO CONCLUIR A OBRA A PROPRIA ARAE
ASSUMIU O PAGAMENTO DA DIFERENÇA, NECESSANDO UMA
FORMA ESPECIAL DE PAGAMENTO JUNTO AOS FORNECEDORES
QUE USUCEM AS TOMADAS DE PREÇOS, SENDO QUE A FOR-
NECEDORA VIOLARIA DO MAGAÃO PARCELOU O VALOR DE
9.200,00 (NOVE MIL E OZENTOS REAIS) DAS ABERTURAS,
EM 10 VEZES E A FORNECEDORA ACADEMIA MATERIAS DE
CONSTRUÇÃO PARCELOU O VALOR DE R\$ 6.877,82 (SEIS MIL,
OITOCENTOS E SETENTA E SETE REIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
REFERENTE A PARTE DOS MATERIAIS, TAMBEM EM 10 VEZES
DESTA FORMA A COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO
DO PROJETO CONSIDERA CONCLUÍDO SEU TRABALHO E ENCAME-
NARÁ A DOCUMENTAÇÃO PARA A ANÁLISE E APROVAÇÃO DO
PODER PÚBLICO MUNICIPAL. NADA MAIS HAVENDO A SER FEM-
TADO A RESOLUÇÃO FOI ESCREVIDA E COM ISSO A PRESENTE
ATA QUE POR MIM PAULO ANTONIO ESPELHO, PRIMEIRO DE-
PUTADO SECRETÁRIO FOI LAVRADA E VAZ ASSIGNADA, POR TO-
DOS OS PRESENTES.  Deputado Responsável.